

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA  
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

## DETERMINAZIONE

N. 174 DEL 08/05/2019 2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONSUNTIVO CUNDARI PER SISTEMAZIONE ESTERNA STAZIONE MAZZARO'

Settore: FUNIVIA

Beneficiario: ANTONIO CUNDARI  
Importo: €3.836,73 IVA compresa

### IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

**premesso** che nelle imminenze della riapertura della funivia per la stagione estiva era indispensabile sistemare le aree esterne a verde, eliminare le piante selvatiche, potare i rami pericolosi, interrare nuove essenze floreali, sostituire contenitori a bordo strada perché danneggiati,


**premesso** che durante la piantumazione delle nuove essenze nei vasi situati nel viale di ingresso della stazione di valle si è riscontrato che erano deteriorati ed inutilizzabili ed è stato indispensabile sostituirli,

**premesso** che è stato necessario potare i Kactus troppo voluminosi e pericolosi per il transito dei passeggeri verso la biglietteria e recapitare i residui alla discarica,

**premesso** che nel quadro delle opere di piantumazione era opportuno dotare le aiuole esterne di un sistema di irrigazione fisso comandato manualmente dal personale per consentire alle piante di sopravvivere durante l'estate,

**premesso** che la ditta Cundari Antonio, intervenuta, ha impiegato personale proprio, utilizzato autocestello, fornito piante, contenitori e pezzi idraulici, realizzato tubazioni, rimosso e trasportato a rifiuto le sterpaglie per un totale a consuntivo, che si allega, di €3.144,86 + IVA €691,87 = Totale €3.836,73

**premesso** che il prezzo è congruo



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA  
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

**Tutto ciò premesso**


**Determina**

- 1) Di approvare l'allegato consuntivo dei lavori eseguiti dalla ditta Cundari dal 26/03/2019 al 02/04/2019.
- 2) Conseguentemente disporre il pagamento della fattura di €.3.836,73, IVA compresa, che sarà presentata dalla ditta esecutrice dei lavori.
- 3) Di pubblicare la presente determina sul sito Aziendale.
- 4) Di comunicare la presente determina agli uffici amministrativi.
- 5) Di comunicare la presente determina alla Giunta Municipale.

Il responsabile del procedimento



**Il Liquidatore**  
Dott. Agostino Pappalardo



**Edilcundari s.r.l.**  
**Via Annunziata**  
**98030 Castelmola (Me)**  
**F. e P.I. 02546270832**  
**tel/fax 0942/28039**

**e-mail: impresacundari@tiscali.it**

**LAVORO ASM**

26/03/19	Raccolta rami e decespugliamento	Autocarro con cestello	ore 2	x € 55,00 =	€ 110,00
26/03/19		decespugliatore	ore 8	x € 25,00 =	€ 200,00
26/03/19	Raccolta rami e decespugliamento	Operaio	ore 14	x € 23,71 =	€ 331,94
28/03/19	Raccolta rami e decespugliamento	Autocarro con cestello	ore 4	x € 55,00 =	€ 220,00
28/03/19	Raccolta rami e decespugliamento	Operaio	ore 20	x € 23,71 =	€ 474,20
29/03/19	Raccolta rami e decespugliamento, piantumazione piante	Operaio	ore 16	x € 23,71 =	€ 379,36
02/04/19	impianto d'irrigazione, piantumazione piante	Operaio	ore 16	x € 23,71 =	€ 379,36
	Trasporto a rifiuto del materiale decespugliamento con autocarro	n 3	x € 150,00 =	€ 450,00	
	Materiale vario ( cassette per piante, pezzi idraulici per impianto d'irrigazione e piante )			€ 600,00	
	<b>totale</b>			<b>€ 3.144,86</b>	
	<b>Iva al 22 %</b>			<b>€ 691,87</b>	
	<b>Totale complessivo</b>			<b>€ 3.836,73</b>	

Castelmola, 11 Aprile 2019

**EDILCUNDARI S.r.l.**  
Via Annunziata  
98030 Castelmola (ME)  
Tel. e Fax 0942 28039  
Cod. Fisc. e P. IVA 02546270832